

**ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Таганрога
Ростовская область**

РЕШЕНИЕ №21

24.02.2005

г.Таганрог

Об утверждении информации о ходе выполнения в 2004 году «Комплексной программы мер по обеспечению водоснабжения потребителей г. Таганрога на период 2004 –2005 гг.»

Рассмотрев информацию Администрации города о выполнении в 2004 году «Комплексной программы мер по обеспечению водоснабжения потребителей г. Таганрога на период 2004 –2005 гг.», утвержденной Решением Городской Думы от 24.06.2004 № 738, на основании Решения Городской Думы от 28.10.2004 № 807 «Об утверждении Положения «О порядке разработки Комплексных планов и Программ социально-экономического развития г. Таганрога», Городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить информацию о ходе выполнения в 2004 году «Комплексной программы мер по обеспечению водоснабжения потребителей г. Таганрога на период 2004 – 2005 гг.», утвержденной Решением Городской Думы от 24.06.2004 № 738 (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу городского самоуправления Федянина Н.Д.

Глава городского самоуправления

Н. Федянин

Председатель Городской Думы

Ю. Стефанов

Рассылка:

- Администрация города;
- УЖКХиТ;
- МУП «Управление «Водоканал»

Информация

о выполнении за 2004 год Комплексной программы мер по обеспечению водоснабжения потребителей г.Таганрога на период 2004-2005 гг. утвержденной Решением Городской Думы от 24.06.2004 №738

№ п/п	Наименование мероприятий	Кол-во и ед.изм.	Ст-ть в тыс.руб.	Срок выполнения и источник финансирования		Выполнение за 2004 год
				2004 год тыс.руб.	Источник финансирования	
1	Реконструкция и расширение водопровода города Таганрога. II очередь строительства		2634000	69600		Всего освоено средств – 67,6 млн. руб.
1.1.	Строительство III нитки Донского водовода д1400мм между н/ст II подъема и сооружениями в городе Таганроге.	42,5 км		35600	Федеральный бюджет 33,6млн.руб. Городской бюджет 0,3 млн.руб.	Освоено: 35,239 млн.руб. Смонтировано труб д1420мм-1425 пм Профинансировано: фед. бюджет 35,239 млн.руб.
1.2.	Санация водовода д800мм между н/ст I подъема в с.Дугино и н/ст II п. в с.Недвиговка.	11,7 км	75000	34000	Федеральный бюджет 9 млн.руб. Областной бюджет – 25 млн.руб.	Освоено: 32,361 млн.руб. Смонтировано труб д 630 мм-3798 пм, 4 камеры переключения Профинансировано: федеральный бюджет 7,361 млн.руб. Областной бюджет 25,0 млн.руб. Объект сдан в эксплуатацию 11,7 км
1.3.	Строительство на существующей территории очистных сооружений Донвода 4-го резервуара емкостью 10000 м ² .	1 шт.	46615			Проведен тендер, определен подрядчик ООО «РосСтройКом» Строительство намечено на 2005-2006 г.г.

2.	Резервное электроснабжение ОСК города Таганрога.	12 км кабеля	10200			На 2004 год средства не выделены 2029 т.р. освоено в 2003 году.
3.	Разработка ПСД на прокладку электрокабеля протяженностью 3,3 км для обеспечения надежного энергообеспечения н/ст Грунтового водопровода.	3,3 км	400			На 2004 год средства не выделены.
4.	Разработка ПСД на санацию напорных коллекторов д 900 мм от КНС «Восточная» протяженностью 8,5 км.	8,5 км	600			На 2004 год финансирование не производилось.
5.	Завершение строительства ПНС по ул. Петровской, 29.	1 шт. 0,5 км	1720	728	МУП "Управление "Водоканал"	Работы не ведутся – найдено и осуществлено другое решение
6.	Выполнение незавершенного строительства ПНС по ул. Дзержинского, 162-158.	1 шт. 0,25 км	833	100	-/-	Строительство окончено. Освоено 96,36 тыс.руб. Объект сдан в эксплуатацию 01.12.2004.
7.	Разработка ПСД на строительство ПНС для VI, V и Va микрорайонов.	1 комплекс	1600	1600	Долевое участие: ЗАО "Комбинат крупнопанельного домостроения"	Проектные работы выполнены на 90%. Профинансировано 1600 тыс.руб. (долевое участие)
8.	Строительство водовода д 500 мм от очистных сооружений Миусского водопровода.	6,2 км	37642	6000	Городской бюджет 6,0 млн.руб.	В 2004 году объект снят с финансирования (Решение Думы от 29.07.2004 №748)
9.	Реконструкция ПНС по ул. Инициативной, 54 (котельная ТГПИ).	1	100	100	МУП "Управление "Водоканал"	Проведен тендер на проектные работы. Денежные средства отсутствуют.
10.	Разработка проекта на водоснабжение п.п. Греческие Роты, Догадайловка, Вечность, Михайловка и Шубино.	-	1500	500	Городской бюджет 0,5 млн. руб.	Проведен тендер на выполнение проектных работ. Заключен договор на выполнение ПСД. Финансирование отсутствует.

11.	Строительство наружного водопровода ПНС по ул.Л.Чайкиной, 57.	366 пм	330	330	МУП "Управление "Водоканал"	Уложено 268,6 пм трубопровода. Стоимость 0,271 млн.руб.
12.	Завершение строительства ПНС по ул.Фрунзе, 55.	1 комплекс	2000	1700		Уложено 100пм трубопровода на 0,077 млн.руб. Выполнено эл.монтажных работ на 0,36 млн.руб. Смонтировано мех. оборудования на 0,025 млн.руб. Объект введен в эксплуатацию, но не подключено 3 литера.
13.	Разработка ПСД на строительство цеха мехобезвоживания осадка канализационных очистных сооружений.	1 комплект	700	700	Городской бюджет 0,7 млн.руб.	Проведен тендер на выполнение проектных работ. Средства на 2004 год не выделены (Решение Городской Думы от 29.07.2004 №748).
14.	Разработка проекта на строительство резервных иловых площадок для ОСК в с. Дмитриадовка.	1 комплект	500	500	Городской бюджет 0,5 млн.руб.	Средства на 2004 год не выделены (Решение Городской Думы от 29.07.2004 №748).
15.	Разработка проекта и монтаж установок очистки воды из подземных источников (артезианских скважин).	2 комплекса	22000	1500	МБРР-1,5 млн.руб.	Средства на 2004 год не выделены.

Управляющая делами Городской Думы

Т.Бурмистрова