



**МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Г.ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ТАГАНРОГА

РЕШЕНИЕ

26.07.2007

№ 511

Об утверждении информации о выполнении в 2006 году Комплексной Программы мер по обеспечению водоснабжения и водоотведения потребителей города Таганрога на период 2006-2010г.г., утвержденной Решением Городской Думы от 07.09.2006 №315

Заслушав и обсудив информацию Администрации города о выполнении в 2006 году Комплексной Программы мер по обеспечению водоснабжения и водоотведения потребителей города Таганрога на период 2006-2010г.г., утвержденной Решением Городской Думы от 07.09.2006 №315, на основании Решения Городской Думы от 28.10.2004 №807 "Об утверждении Положения "О порядке разработки Комплексных планов и Программ социально-экономического развития г.Таганрога" (в редакции Решения Городской Думы от 27.09.2006 №342), руководствуясь ст.31 Устава муниципального образования «Город Таганрог», Городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить информацию о выполнении в 2006 году Комплексной Программы мер по обеспечению водоснабжения и водоотведения потребителей г.Таганрога на период 2006-2010г.г., утвержденной Решением Городской Думы от 07.09.2006 №315. (приложение).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Администрации города Таганрога (Федянин Н.Д.):

- 3.1. Внести изменения в Комплексную Программу мер по обеспечению водоснабжения и водоотведения потребителей города Таганрога на период 2006-2010г.г., утвержденную Решением Городской Думы от 07.09.2006 №315, в части объемов и стоимости капитального строительства, реконструкции очистных сооружений и инженерных сетей с учетом утвержденного бюджета на 2007г., формирования бюджета на 2008-2010г.г. и фактического выполнения работ в 2006 году.
- 3.2. Обеспечить официальное опубликование настоящего Решения в газете «Таганрогская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя Главы Администрации Ревко С.А.

**Председатель Городской Думы
города Таганрога**

Ю.Стефанов

Рассылка:
Администрация города
УЖКХ и Т
Финансовое управление
МУП «Водоканал»

**Приложение
к Решению Городской Думы
от 26.07.2007 № 511**

**Информация о выполнении в 2006 году
«Комплексной Программы мер
по обеспечению водоснабжения и водоотведения потребителей г. Таганрога на период 2006-2010 г.г.»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Цель мероприятий	Исполнитель	Срок исполнения	Источник финансирования	Стоимость работ в тыс. руб.	Стоимость по годам, тыс. руб.					Выполнение в 2006г.		
							2006г.		2007г	2008г	2009г		2010г	
							план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Замена насосов марки 350 Д-90 на Д2500-62 с эл. двигателем 630 кВт на напряжение 10 кВ и реконструкция электроподстанции и РУ-10 кВ на насосной станции I подъема в х. Дугино	Увеличение мощности до 130 тыс. м ³ /сут	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2009	Федеральный бюджет МУП «Управление «Водоканал»	25 700,0 в т.ч.: 20 000,0 5 700,0	--	--	8 600,0 в т.ч.: 6 100,0	8 600,0 в т.ч.: 6 100,0	8 500,0 в т.ч.: 7 800,0	700,0	--	--
2	Замена существующего дюкера L=1,2км Ø 1000 мм через р. М. Донец (3 нитки)	Повышение надежности работы водовода	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2008	Федеральный бюджет	50 000,0	--	--	25 000,0	25 000,0	--	--	--	--
3	Прокладка участка трубопровода L=0,35км Ø 1000 мм от заменяемого дюкера до аванкамеры через железнодорожное полотно с подачей воды сверху в аванкамеру насосной станции II подъема в с. Недвиговка	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2007	Федеральный бюджет	40 000,0	--	--	40 000,0	--	--	--	--	--
4	Замена насосных агрегатов типа 1Д1250-125 на новые, замена внутренних и внешних трубопроводов на насосной станции II подъема с. Недвиговка	Увеличение мощности насосной станции II подъема до 130 тыс. м ³ /сут.	МУП «Управление «Водоканал»	2006-2008	МУП «Управление «Водоканал»	2 460,484	820,16	897,48*	820,16	820,164	--	--	--	Произведена замена 1насосного агрегата типа 1Д1250-125 из средств МУП «Управление «Водоканал»

5	Установка приборов учета (7шт.) на насосных станциях I, II и III-го подъемов в х. Дугино, с. Недвиговка и в г. Таганроге	Контроль наличия возможных утечек воды на водоводах	МУП «Управление «Водоканал»	2007	Федеральный бюджет	370,0	--	--	370,0	--	--	--	--
6	Строительство 4-го резервуара емкостью 10000 м ³ на территории очистных сооружений Донвод (62 075,13тыс.руб. в ц.2006г., освоено 30000,0тыс.руб.)	Увеличение мощности очистных сооружений	МУП «Управление «Водоканал»	2006	Федеральный бюджет Областной бюджет	32 075,13 в т.ч. 28 500,0 3 575,13	32 075,13 в т.ч. 28 500,0 3 575,13	11 960** в т.ч.: 8 550,0 3 410,0	--	--	--	--	Выделено: Федеральный бюджет-8 550 тыс.руб. Областной бюджет - 3410тыс.руб. Продолжаются работы по монтажу резервуара со внутриплощадочными сетями.
7	Прокладка водовода L=11,7км Ø1000мм от насосной станции I подъема в х. Дугино до насосной станции II подъема в с. Недвиговка	Улучшение водоснабжения потребителей	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2010	Федеральный бюджет	319 000,0 (в т.ч. ПСД)	--	--	80 000,0	80 000,0	80 000,0	79 000,0	--
8	Прокладка III-ей нитки водовода Ø1420мм L=22,87км от насосной станции II-го подъема в с. Недвиговка до очистных сооружений Донвод в г. Таганроге	Улучшение качественного состава воды, подаваемой потребителям	МУП «Управление «Водоканал»	2006-2010	Федеральный бюджет Областной бюджет	686 100,0 в т.ч. 679 675,13 6 424,87	113 924,87 в т.ч. 107 500 6 424,87	134 040* в т.ч.: 127 450,0 6 590,0	100 000,0 в т.ч. 100 000,0 --	132 000,0 в т.ч. 132 000,0 --	170 000,0 в т.ч. 170 000,0 --	170175,13 в т.ч. 170175,13 --	Выделено: Федеральный бюджет – 127 450,0 тыс.руб. Областной бюджет -6 590,0тыс.руб. Ведутся земляные работы. Смонтировано трубопровода диаметром 1420мм - 4,62км. Выполнена ПСД.
9	Капитальный ремонт существующих резервуаров чистой воды на очистных сооружениях Донвода (3шт.)	Повышение надежности работы очистных сооружений	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2008	Федеральный бюджет	12 000,0	--	--	6 000,0	6 000,0	--	--	--

10	Замена оборудования на насосной станции III-го подъема очистных сооружениях Донвода	Модернизация насосного оборудования	МУП «Управление «Водоканал»	2006-2008	МУП «Управление «Водоканал»	2 460,484	820,16	3 410,61*	820,16	820,164	--	--	Выполнена замена 4-х насосных агрегатов типа 1Д1250-63«а» из средств МУП «Управление «Водоканал». Работы выполнены полностью.
11	Мероприятия по реализации использования льготного тарифа за электроснабжение на насосных станциях МУП «Управление «Водоканал»	Модернизация насосного оборудования	МУП «Управление «Водоканал»	2006	За счет льготного тарифа на электроснабжение	10 620,182	10620,182	7 053,8	--	--	--	--	Частичное выполнение за счет льготного тарифа на электроснабжение. Окончательное выполнение в 1-м полугодии 2007г.
11.1	Замена насосов на ПНС по адресу ул.Шило, 167/8 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	265,877	265,877	398,82*	--	--	--	--	Выполнено. Установлены насосы NB40-160 (2шт.) типа GRUNDFOS
11.2	То же по ул. Калинина, 111 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	336,541	336,541	504,81*	--	--	--	--	Выполнено. Установлены насосы NB50-160 (2шт.) типа GRUNDFOS
11.3	То же по ул. Мичурина, 3 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	312,395	312,395	468,37*	--	--	--	--	Выполнено. Установлены насосы CR90-3 (2шт.) типа GRUNDFOS
11.4	То же роддом г. Таганрога (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	920,109	920,109	--	--	--	--	--	Выполнение в 1-м полугодии 2007г. Ведется комплектация оборудования
11.5	То же ул. Шило, 239 (2шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	920,109	920,109	--	--	--	--	--	Выполнение в 1-м полугодии 2007г. Ведется комплектация оборудования
11.6	То же по ул. Транспортная, 61 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	336,731	336,731	505,1*	--	--	--	--	Выполнено. Установлены

			«Водоканал»										насосы NB50-160 (2шт.) типа GRUNDFOS
11.7	То же по ул. Безымянный пр., 3 (2шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	265,878	265,878	--	--	--	--	--	Выполнение в 1-м полугодии 2007г. Ведётся комплектация оборудования
11.8	То же по ул. Виноградской, 67 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	265,878	265,878	--	--	--	--	--	Выполнение в 1-м полугодии 2007г. Ведётся комплектация оборудования
11.9	То же по ул. Театральной, 19 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	341,369	341,369	512,05*	--	--	--	--	Выполнено. Установлены насосы NB50-200/198 (2шт.) типа GRUNDFOS
11.10	То же Военный городок (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	571,823	571,823	--	--	--	--	--	Выполнение в 1-м полугодии 2007г. Ведётся комплектация оборудования
11.11	То же ул. Б.Бульварной, 1/1 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	571,823	571,823	857,73*	--	--	--	--	Выполнено. Установлены насосы CR90-4 (2шт.) типа GRUNDFOS
11.12	То же по ул. Попова, 6 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	336,542	336,542	525,36*	--	--	--	--	Выполнено. Установлены насосы NB32-160/163 (2шт.) типа GRUNDFOS
11.13	То же по ул. Яблочкина, 41 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	336,541	336,541	--	--	--	--	--	Выполнение в 1-м полугодии 2007г. Ведётся комплектация оборудования
11.14	То же по пер. 1-й Новый, 16 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	336,541	336,541	--	--	--	--	--	Выполнение в 1-м полугодии 2007г. Ведётся комплектация оборудования

11.15	То же по ул. П. Тольятти, 22/6 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	822,374	822,374	--	--	--	--	--	Выполнение в 1-м полугодии 2007г. Ведётся комплектация оборудования
11.16	То же по ул. С. Лазо, 5 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	920,109	920,109	--	--	--	--	--	Выполнение в 1-м полугодии 2007г. Ведётся комплектация оборудования
11.17	То же по ул. Каркасный, 7 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	571,823	571,823	--	--	--	--	--	Выполнение в 1-м полугодии 2007г. Ведётся комплектация оборудования
11.18	То же по ул. Котлостроительной, 23 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	571,823	571,823	857,73*	--	--	--	--	Выполнено. Установлено 2 насоса CR90-4 GRUNDFOS
11.19	То же ул. Вишневая, 54/1 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	265,469	265,469	398,2*	--	--	--	--	Выполнено. Установлены насосы NB32-160 (2шт.) типа GRUNDFOS
11.20	То же пер. Итальянский, 37 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	205,767	205,767	308,65*	--	--	--	--	Выполнено. Установлены насосы NB32-160 (2шт.) типа GRUNDFOS
11.21	То же ул. Р. Люксембург, 240 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	455,475	455,475	683,21*	--	--	--	--	Выполнено. Установлены насосы NB65-200(2шт.) типа GRUNDFOS
11.22	То же БСМП (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	265,877	265,877	398,81*	--	--	--	--	Выполнено. Установлены насосы NB40-160 (2шт.) типа GRUNDFOS
11.23	То же ул. Ленина, 157 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	423,308	423,308	634,96*	--	--	--	--	Выполнено. Установлены насосы TP80-520 (2шт.) типа GRUNDFOS

12	Модернизация оборудования основных насосных станций:	Модернизация насосного оборудования	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МУП «Управление «Водоканал»	2994,518	2994,518	2 212,103	--	--	--	--	Выполнена замена 4-х насосных агрегатов за счет средств МУП «Управление «Водоканал»
12.1	Грунтового водопровода	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МУП «Управление «Водоканал»	897,259	897,259	576,613	--	--	--	--	Выполнена замена 2-х насосных агрегатов типа 1Д630.
12.2	II-го подъема Миуса	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МУП «Управление «Водоканал»	1200,0	1200,0	857,26	--	--	--	--	Выполнена замена 1 насосного агрегата типа 1Д630.
12.3	I-го подъема Миуса	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МУП «Управление «Водоканал»	897,259	897,259	778,23	--	--	--	--	Выполнена замена 1 насосного агрегата типа 1Д1250.
13	Ликвидация ПНС, не отвечающих требованиям нормативных документов, и подключение жилых домов к другим напорным сетям.	Реконструкция системы подачи воды потребителям	МУП «Управление «Водоканал»	2006-2009	МУП «Управление «Водоканал»	2 703,937	1 978,297	1360,797	100,0	200,51	425,13	--	Ведутся работы по переключению потребителей к другим напорным сетям. Частичное выполнение. Окончательное выполнение в 1-м полугодии 2007г.
13.1	ул. Шило, 186, 186/1, 188, 196, ул. Пархоменко, 58/1 (5 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МУП «Управление «Водоканал»	150,0	150,0	150,0	--	--	--	--	Работы выполнены за счёт средств МУП «Управление «Водоканал»
13.2	ул. Калинина, 105 (1 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МУП «Управление «Водоканал»	25,0	25,0	25,0	--	--	--	--	Работы выполнены за счёт средств МУП «Управление «Водоканал»
13.3	пер. 7-й Новый, 100/2 (ЦТП) (1 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МУП «Управление «Водоканал»	1161,297	1161,297	1161,297	--	--	--	--	Работы выполнены за счёт средств МУП «Управление «Водоканал»
13.4	ул. Панфилова, 109/1 (1 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МУП «Управление «Водоканал»	42,5	42,5	--	--	--	--	--	Выполнение в 1-м полугодии 2007г.
13.5	ул. Л. Чайкиной, 64/5 (1 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МУП «Управление «Водоканал»	550,0	550,0	--	--	--	--	--	Выполнение в 1-м полугодии 2007г.

13.6	ул. Энергетическая, 97 (1 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МУП «Управление «Водоканал»	25,0	25,0	--	--	--	--	--	Выполнение в 1-м полугодии 2007г.
13.7	ул. Октябрьская, 2; ул. Фрунзе, 3; пер. Украинский, 21 (4шт.,150п.м)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2007- 2008	МУП «Управление «Водоканал»	150,3	--	--	100,0	50,3	--	--	--
13.8	Мариупольское шоссе, 7 (1 шт.,50п.м)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МУП «Управление «Водоканал»	24,5	24,5	24,5	--	--	--	--	Работы выполнены за счёт средств МУП «Управление «Водоканал»
13.9	ул. Шаумяна, 12 (1 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2008	МУП «Управление «Водоканал»	150,21	--	--	--	150,21	--	--	Принято другое техническое решение: замена насосного оборудования типа GRUNDFOS
13.10	в ЦТП в VI-го МКР «Русское поле» (1 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2009	МУП «Управление «Водоканал»	270,1	--	--	--	--	270,1	--	--
13.11	в ЦТП в V-го МКР «Русское поле» (1 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2009	МУП «Управление «Водоканал»	155,03	--	--	--	--	155,03	--	--
14	Исключение из системы водоснабжения Миусских очистных сооружений (консервация), с предварительным выполнением комплекса мероприятий:	Улучшение качества воды, подаваемой потребителям	МУП «Управление «Водоканал»	2007	МУП «Управление «Водоканал»	409,5	--	--	409,5	--	--	--	--
14.1	прокладка трубопровода Ø 500 мм от перемычки между вводами, подающими воду в смеситель, и трубопроводом Ø 400 мм на ул. Водопроводной	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2007	МУП «Управление «Водоканал»	255,0	--	--	255,0	--	--	--	--

14.2	отключение сборного трубопровода фильтрованной воды и трубопроводов Ø 500 мм и 2 шт. Ø 250 мм с установкой заглушек	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2007	МУП «Управление «Водоканал»	49,5	--	--	49,5	--	--	--	--
14.3	организация дохлорирования	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2007	МУП «Управление «Водоканал»	105,0	--	--	105,0	--	--	--	--
15	Подключение к напорным сетям жилых домов по пер. 7-й Новый, 100, 101, 102 жилые дома, расположенные в кварталах, ограниченных:	Улучшение водоснабжения потребителей г. Таганрога	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МУП «Управление «Водоканал»	460,0	460,0	--	--	--	--	--	Выполнение в 1-м полугодии 2007г.
15.1	ул. Дачная, пер. 10-й Новый, ул. 4-я Линия, 10-й Новый (8 жилых домов)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МУП «Управление «Водоканал»	370,0	370	--	--	--	--	--	Выполнение в 1-м полугодии 2007г.
15.2	ул. Дачная, пер. 8-й Новый, ул. Металлургическая, 7-й Новый (7 жилых домов)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МУП «Управление «Водоканал»	90,0	90,0	--	--	--	--	--	Выполнение в 1-м полугодии 2007г.
16	Строительство ПНС по ул. Инициативной, 60	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2007	МУП «Управление «Водоканал»	350,0	--	--	350,0	--	--	--	--.
17	Строительство ПНС с двумя резервуарами в VI-м МКР ЗЖМ г. Таганрога, в том числе:	Перспектива застройки района	МУП «Управление «Водоканал»	2006-2007	Долевое участие инвесторов Областной бюджет Городской бюджет	120 702,13 в т.ч.: 30 702,13 70 000 20 000	68 600,0 в т.ч.: 28600,0 40 000,0 --	58 500* в т.ч.: 18 500,0 40 000,0 --	52 102,13 в т.ч.: 2 102,13 30 000,0 20 000,0	--	--	--	Выделено: Областной бюджет - 40000тыс.руб. Освоено - 40000тыс.руб. Долевое участие инвесторов - оплачено и освоено 18500,0 тыс. руб.

17.1	строительство ПНС (без резервуаров)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006- 2007	Долевое участие инвесторов Областной бюджет Городской бюджет	46 000,0 в т.ч.: 18 000,0 25 000,0 3 000,0	43 000,0 в т.ч.: 18 000,0 25 000,0 --	28 307,54 в т.ч.: 9 400,0 18 907,54 --	3 000,0 в т.ч.: -- -- 3 000,0	--	--	--	Ведутся работы по монтажу здания ПНС. Построена трансформаторная подстанция и проведены испытания оборудования, проложено 1,5км кабельных линий за счёт средств областного бюджета
17.2	перекладка водопровода по ул. Чучева L=2,5 км	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006- 2007	Долевое участие инвесторов Областной бюджет Городской бюджет	40 700,0 в т.ч.: 11 000,0 23 400,0 6 300,0	25 100,0 в т.ч.: 10 400,0 14 700,0 --	9 100,0 в т.ч.: 9 100,0 -- --	15 600,0 в т.ч.: 600,0 8 700,0 6 300,0	--	--	--	Выполнена прокладка участка водопровода Д-600мм длиной 0,676км за счёт средств инвесторов
17.3	прокладка напорного водопровода Ø400 мм от ПНС до ул. Чучева L=150 п.м	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006- 2007	Долевое участие инвесторов Областной бюджет Городской бюджет	600,0 в т.ч.: 200,0 300,0 100,0	500,0 в т.ч.: 200,0 300,0 --	8 436,73 в т.ч.: -- 8 436,73 --	100,0 в т.ч.: - -- 100,0	--	--	--	Ведутся работы по прокладке водопровода за счёт средств областного бюджета
17.4	строительство резервуаров-2шт.	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2007	Долевое участие инвесторов Областной бюджет Городской бюджет	33 402,13 в т.ч.: 1 502,13 21 300,0 10 600,0	-- -- --	12 655,73 в т.ч.: -- 12 655,73 --	33 402,13 в т.ч.: 1 502,13 21 300,0 10 600,0	--	--	--	Ведутся работы по монтажу резервуаров за счёт средств областного бюджета.

18	Строительство канализационной насосной станции Северного жилого района и комплекса напорных и самотечных коллекторов, в том числе:	Перспектива строительства жилья в районе	МУП «Управление «Водоканал»	2006-2009	Долевое участие инвесторов Областной бюджет Городской бюджет	142 528,84 в т.ч.: 16 300,0 90 000,0 36 228,84	16 300,0 16 300,0 -- --	--	45 000,0 в т.ч.: -- 45 000, --	66 228,84 в т.ч.: -- 45000,0 21228,84	15 000,0 в т.ч.: -- -- 15 000,0	--	На выполнение работ по разработке, экспертизе и согласованию технической документации средства не выделены
18.1	экспертиза и согласование рабочей документации	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	Долевое участие инвесторов	16300,0	16300,0	--	--	--	--	--	- // -
18.2	строительство КНС	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2007	Областной бюджет	45 000,0	--	--	45 000,0	--	--	--	--
18.3	строительство напорного и самотечного коллекторов	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2008-2009	Областной бюджет Городской бюджет	81 228,84 в т.ч.: 45 000,0 36 228,84	--	--	--	66 228,84 в т.ч.: 45 000,0 21 228,84	15 000,0 в т.ч.: -- 15 000,0	--	--
19	Замена водопровода L=2,2км Ø 500мм от ул. Очистной до 3-й Линии	Обеспечение безаварийной работы водопровода	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2009	Долевое участие инвесторов Городской бюджет	29 000,0 в т.ч.: 11 500,0 17 500,0	--	--	11 500,0 в т.ч.: 5 750,0 5 750,0	14 500,0 в т.ч.: 5 750,0 8 750,0	3 000,0 в т.ч.: -- 3 000,0	--	--
20	Строительство кольцевого водопровода по ул. Крюйса от существующего трубопровода Ø 150 мм до спуска к Яхтклубу к трубопроводу Ø 125 мм, протяженностью 2,7 км	Повышение надежности работы водопровода	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2009	Долевое участие инвесторов	3 000,0	--	2227,9 (МУП «Управление «Водоканал»))	1 000,0	1 000,0	1 000,0	--	Проложено 2,323км водопровода Ø160мм за счёт средств МУП «Управление «Водоканал»

20.1	в том числе ПСД	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2007	Долевое участие инвесторов	400,0	--	400,0 (МУП «Управление «Водока нал»)	400,0	--	--	--	ПСД выполнена за счёт средств МУП «Управление «Водоканал»
21	Строительство КНС с напорными коллекторами со сбросом стоков с застройки в районе ул. Крюйса и Пушкинской набережной в приемную камеру КНС «Восточная». Ориентировочная протяженность коллекторов 1, 0 км	Обеспечение нормальной экологической обстановки зоны отдыха г.Таганрога	МУП «Управление «Водоканал»	2007- 2009	Долевое участие инвесторов	2 300,0	--	131,150 (МУП «Управле ние «Водока нал»)	800,0	800,0	700,0	--	Начато строительство КНС и напорных коллекторов (согласно существующего проекта на прокладку сетей канализации). Выполнено: монтаж емкости и прокладка 2Ø200мм L=200м за счёт средств МУП «Управление «Водоканал»
21.1	в том числе ПСД	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2007	Долевое участие инвесторов	480,0	--	--	480,0	--	--	--	ПСД выполнена МУП «Управление «Водоканал»
22	Резервное электроснабжение ОСК в с. Дмитриадовка (12 км)	Повышение надежности работы ОСК	МУП «Управление «Водоканал»	2007	Федеральный бюджет	10 200,0	--	--	10 200,0	--	--	--	--
23	Разработка ПСД на санацию напорных коллекторов L=8,6 км Ø 900 мм от КНС «Восточная»	Санация трубопроводов в связи с полным износом коллекторов	МУП «Управление «Водоканал»	2007	Городской бюджет	4 000,0	--	--	4 000,0	--	--	--	--
24	Санация напорных коллекторов L=8,6 км Ø 900 мм от КНС «Восточная»	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2008- 2010	Обл. бюджет Городской бюджет	110 000,0 в т.ч.: 68 000,0 42 000,0	--	--	--	35000,0 в т.ч.: 35000,0 --	35 000,0 в т.ч.: 23 000,0 12 000,0	40 000,0 в т.ч.: 10 000,0 30 000,0	--

25	Строительство водопровода L=6,2 км Ø 500 мм от очистных сооружений Донвода до насосной станции II-го подъема, расположенной на территории очистных сооружений Миусского водопровода	Для улучшения водоснабжения центральных районов г. Таганрога	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2010	МУП «Управление «Водоканал»	37 642,0	--	--	9 000,0	9 000,0	9 000,0	10 642,0	--
26	Замена участка водопровода L= 0,3 км Ø 300 мм для п.п. Греческие Роты, Догадайловка, Вечность	Улучшение водоснабжения населения	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МУП «Управление «Водоканал»	751,0	751,0	460,88*	--	--	--	--	Работы выполнены полностью за счёт средств МУП «Управление «Водоканал».
27	Строительство водопровода в пос. Михайловка L=1,35км	Улучшение водоснабжения населения	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МУП «Управление «Водоканал»	1 353,065	1 353,065	--	--	--	--	--	Проект в конечной стадии согласования. Работы по строительству водопровода не проводились
28	Разработка проектной документации на строительство цеха мех. обезвоживание для ОСК г. Таганрога	Сокращение объема осадка стоков	МУП «Управление «Водоканал»	2006	Городской бюджет; МУП «Управление «Водоканал»	1 800,0 в т.ч.: 500,0	1 800,0 в т.ч.: 500,0	500,0 в т.ч.: 500,0	--	--	--	--	ПСД выполнена полностью. Выделено: Городской бюджет - 500тыс.руб.(частичная оплата за ПСД) Задолженность по контракту 1 300тыс.руб.
29	Приобретение оборудования для цеха мех. обезвоживание ОСК г. Таганрога	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МБРР МУП «Управление «Водоканал», софинансирование	27 290,12 в т.ч.: 24 561,68	27 290,12 в т.ч.: 24 561,68	--	--	--	--	--	Проведен конкурс на поставку оборудования, в результате которого определена фирма-поставщик «HILLER» (Германия). Поставка во 2-м квартале 2007г.

30	Приобретение приборов для лаборатории качества воды	Обеспечение углубленного анализа качества воды	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МБРР МУП «Управление «Водоканал», софинансирование	5 176,6 в т.ч.: 4 658,94 517,66	5 176,6 в т.ч.: 4 658,94 517,66	6 892,61 в т.ч.: 6 892,61 --	--	--	--	--	Приобретено оборудование за счёт средств МБРР: 1.хроматограф«Цвет 800» 2.оборудование анализа воды 3.атомноабсорбционный спектрометр МГА915 4.анализатор«Флюорат»
31	Приобретение машин и механизмов для эксплуатации сетей	Улучшение условий эксплуатации сетей	МУП «Управление «Водоканал»	2006-2007	МБРР МУП «Управление «Водоканал», софинансирование	36 801,81 в т.ч.: 32 948,63 3 853,18	5 665,66 в т.ч.: 5 099,38 566,28	8 489,0 в т.ч.: 8 489,0 --	31 136,15 в т.ч.: 27 849,25 3 286,9	--	--	--	Приобретено за счёт средств МБРР: 1.землеройная техника-10ед. 2.аварийная техника-18ед. 3.грузоподъёмная техника-2ед. 4.водоотливная техника -12ед.
32	Приобретение оборудования вторичных отстойников ОСК	Обеспечение условий эксплуатации ОСК в соответствии с технологическим регламентом	МУП «Управление «Водоканал»	2007	МБРР МУП «Управление «Водоканал», софинансирование	16 723,05 в т.ч.: 15 050,75 1 672,30	--	--	16 723,05 в т.ч.: 15 050,75 1 672,30	--	--	--	--
33	Строительство канализации от дома №149 по ул. Ленина L=121,5 пм	Канализование района	МУП «Управление «Водоканал»	2006	Городской бюджет	250,0	250,0	173,1**	--	--	--	--	Работы выполнены полностью за счёт средств городского бюджета (стоимость материалов) силами МУП «Управление «Водоканал»

34	Замена канализации от жилого дома по ул. С. Лазо №1 L=272 пм	Улучшение экологической обстановки в районе рощи Дубки	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МУП «Управление «Водоканал»	848,4	848,4	519,53**	--	--	--	--	Работы выполнены полностью за счёт средств МУП «Управление «Водоканал»
35	Строительство водопровода для водоснабжения населеня Городка «Строителей» (Поляковское шоссе) L=1,1км	Улучшение водоснабжения населения	МУП «Управление «Водоканал»	2006	Городской бюджет МУП «Управление «Водоканал»	2 474,418 в т.ч.: 850,0	2 474,418 в т.ч.: 850,0	933,34** в т.ч.: 413,754	--	--	--	--	Работы выполнены полностью за счёт средств городского бюджета и средств МУП «Управление «Водоканал»
36	Замена водопровода L=0,58км Ø 500 мм и напорного трубопровода L=0,525 км Ø 200 мм по ул. С. Лазо от ул.Москатова до ул. Черняховского	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2008-2010	МУП «Управление «Водоканал»	4 823,049	--	1513,146 (городск. бюджет)	--	1 600	1 600	1623,049	Выделено и оплачено: Городской бюджет -1 513,146 тыс.руб. Уложено 540 метров труб Д-500мм. Работы завершены. Водопровод введен в эксплуатацию. Водопровод Д-200мм будет прокладываться в 2007-2008г.г. Ориентировочная стоимость работ 1500тыс.руб.
37	Строительство водопровода по ул.Социалистической Ø500 мм L=1,278км	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006-2010	МУП «Управление «Водоканал»	12 203,311	2 500,0	--	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2203,311	Принято другое техническое решение: в связи с небольшим водопотреблением на данном участке выполнено перераспределение потоков воды с использованием сопутствующего водопровода Ø150 мм

38	Разработка ПСД на прокладку самотечной канализации от ж/д по ул. С.Лазо №1/4 через рошу «Дубки» до ул. Дзержинского L=430 пм	Улучшение экологической обстановки в районе роши «Дубки»	МУП «Управление «Водоканал»	2006	Городской бюджет	380,0	380,0	380,0	--	--	--	--	Выполнены проектные работы на сумму 380,0тыс.руб. за счёт средств городского бюджета. Проект находится в стадии согласования.
39	Строительство канализации от жилого дома №1/4 по ул. С.Лазо через рошу «Дубки» L=430 пм	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2008	МУП «Управление «Водоканал»	1 402,207	--	--	700,0	702,207	--	--	--
40	Замена водопроводных сетей по 8км в год	Сокращение количества аварий на сетях	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2010	МУП «Управление «Водоканал»	74 000,0	--	16 652,534	17 000,0	18 000,0	19 000,0	20 000,0	Произведена замена ~10,6км сетей из средств МУП «Управление «Водоканал»
41	Замена внутриподвальных сетей водопровода и канализации в жилых домах	Улучшение экологической обстановки в жилых домах	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2010	Областной бюджет	36 000,0	--	--	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	--
42	Выполнение соглашения о субзайме МБРР по обслуживанию долга, осуществлению функций заказчика, мониторингу и внедрению проекта «Городское водоснабжение и канализация»	Техническое перевооружение предприятия с использованием средств субзайма МБРР	МУП «Управление «Водоканал»	2006-2010	МУП «Управление «Водоканал»	113 839,82	21 648,92	14 327,0	30 674,9	10 45,0	25 386,0	25 985,0	Расходы по обслуживанию долга, осуществлению функций заказчика, мониторингу и внедрению проекта «Городское водоснабжение и канализация»- 14 327,0тыс.руб.
43	Погашение субзайма МБРР	Улучшение финансового положения	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2010	Городской бюджет (при наличии сверхдоходов)	22 000,0	--	--	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0	--
44	Замена канализационных сетей по 1,5км в год	Улучшение экологической обстановки города	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2010	МУП «Управление «Водоканал»	17 000,0	--	6 091,761	3 000,0	4 000,0	5 000,0	5 000,0	Произведена замена ~1,7км сетей из средств МУП «Управление «Водоканал»

				ИТОГО:	2 022 194,055	318 731,5	279126,743	512 306,05	431 416,885	390 611,13	369 128,49	
				в том числе:								
				Федеральный бюджет	1 159 745,13	136 000,0	136 000,0	267 670,0	249 100,0	257 800,0	249175,13	
				Областной бюджет	274 000,0	50 000,0	50 000,0	84 000,0	89 000,0	32 000,0	19 000,0	
				Городской бюджет	143 708,84	1 980,0	2 980,0	35 250,0	35 478,84	35 500,0	35 500,0	
				МБРР (Международный Банк Реконструкции и Развития)	77 220,0	34 320,0	15 381,61	42 900,0	--	--	--	
				Долевое участие	63 802,13	44 900,0	18 500,0	9 652,13	7 550,0	1 700,0	--	
				За счёт льготного тарифа на электроснабжение	10 620,182	10 620,182	7 053,8	--	--	--	--	
				Средства МУП "Управление "Водоканал"	293 097,773	40 911,318	49 211,333	72 833,92	50 288,045	63 611,13	65 453,36	

Примечания:

* - увеличение планируемой стоимости работ произошло по фактическому выполнению мероприятия согласно сметной документации и за счет удорожания цен на материалы

** - уменьшение планируемой стоимости работ произошло по фактическому выполнению мероприятия согласно сметной документации

Управляющая делами Городской Думы
города Таганрога

Т.Ерохина