



**МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Г.ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ТАГАНРОГА

РЕШЕНИЕ

25.05.2006

№ 259

**Об утверждении информации о выполнении
Комплексной Программы мер по обеспечению
водоснабжения потребителей г.Таганрога
на период 2004-2005гг.**

Рассмотрев информацию Администрации города о выполнении Комплексной Программы мер по обеспечению водоснабжения потребителей г.Таганрога на период 2004-2005гг., утвержденной Решением Городской Думы от 24.06.2004 №738 «О внесении изменений и дополнений в Комплексную Программу мер по обеспечению водоснабжения потребителей г.Таганрога на период 2000-2005гг., утвержденную Решением Городской Думы от 27.01.2000 №730 (в редакции от 26.12.2001 №224) », на основании Решения Городской Думы от 28.10.2004 №807 "Об утверждении Положения "О порядке разработки Комплексных планов и Программ социально-экономического развития г.Таганрога", Городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить информацию о выполнении Комплексной Программы мер по обеспечению водоснабжения потребителей г.Таганрога на период 2004-2005гг., утвержденной Решением Городской Думы от 24.06.2004 №738 «О внесении изменений и дополнений в Комплексную Программу мер по обеспечению водоснабжения потребителей г.Таганрога на период 2000-2005гг., утвержденную Решением Городской Думы от 27.01.2000 №730» (в редакции от 26.12.2001 №224) , (приложение).
2. В связи с недостаточным финансированием утверждённых Программой мероприятий, требующих больших капитальных затрат, предложить МУП «Управление «Водоканал» разработать Комплексную Программу мер по обеспечению водоснабжения потребителей г.Таганрога на период 2006-2010 гг.в срок до 26.06.2006.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя Главы Администрации Ревко С.А.

**Заместитель председателя Городской Думы
города Таганрога**

Е. Артёмова

**Приложение
к Решению Городской Думы
от 25.05.2006 № 259**

Информация

**о выполнении Комплексной Программы мер по обеспечению водоснабжения потребителей
г. Таганрога на период 2004-2005г.г., утвержденной Решением Городской Думы от 24.06.04 №738**

**"О внесении изменений и дополнений в Комплексную Программу мер по обеспечению водоснабжения потребителей
г. Таганрога на период 2000-2005г., утвержденную Решением Городской Думы от 27.01.2000 №730 (в редакции от 26.12.2001 №224)"**

№ п/п	Наименование мероприятий	Кол-во и ед. изм.	Стоимость в тыс.руб.	Срок выполнения и источники финансирования		Срок выполнения и источники финансирования		Исполнитель	Выполнение за 2004г. - 2005г. млн.руб.
				2004г.	Источник финансирования	2005г.	Источник финансирования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Реконструкция и расширение водопровода г. Таганрога II-я очередь стр-ва		2634000 (2773278,87 в ц.2005г.)	69600		130000 (132180 в ц.2005г.)		МУП "Управление "Водоканал"	Всего освоено средств - 199,78 млн.руб.: в т.ч. федеральный бюджет - 162,6 млн.руб., бюджет города (ФМР) - 37,18 млн.руб. 2004г. - 67,6 млн.руб., 2005г. - 132,18 млн.руб.
1.1	Строительство III нитки Донского водовода d1400 мм между н/ст II-го подъема и о/сооружениями в г. Таганроге	42,5 км		35600	Федеральный бюджет - 33600 Городской бюджет - 2000	110000 (102180 в ц.2005г.)	Федеральный бюджет - 100000 Областной бюджет - 10000 Городской бюджет - 10000	МУП "Управление "Водоканал"	Профинансировано: 2004г. - федеральный бюджет - 35,239 млн.руб., 2005г. - федеральный бюджет - 90 млн.руб., бюджет города (ФМР) - 12,18 млн.руб. Выполнено: 2004г. - смонтировано труб d-1420 - 1425пм, 2005г. - 6008,3пм
1.2	Санация водовода d800 мм между н/ст I-го подъема в х. Дугино и н/ст II-го подъема в с. Недвиговка	11,7 км	75000	34000	Федеральный бюджет - 9000 Областной бюджет - 25000	0-0	0-0	МУП "Управление "Водоканал"	Профинансировано: 2004г. - федеральный бюджет - 7,361 млн.руб., бюджет города (ФМР) - 25,0 млн.руб. Выполнено: 2004г. - смонтировано труб d-630 - 3798пм
1.3	Строительство на существующей территории очистных сооружений Донвода 4-го резервуара ёмкостью 10000м ³	1 шт.	46615	0-0	0-0	20000	Областной бюджет - 20000	МУП "Управление "Водоканал"	2005г. - Федеральный бюджет - 30,0 млн.руб., освоено - 30,0 млн.руб. Работы не закончены в связи с недостаточным финансированием.

2.	Резервное электроснабжение ОСК г. Таганрога	12 км кабеля	10200	0-0	0-0	8171	Федеральный бюджет	МУП "Управление "Водоканал"	денежные средства не выделены
3.	Разработка проектно-сметной документации на прокладку электрокабеля протяженностью 3,3 км для обеспечения надежного энергообеспечения н/ст Грунтового водопровода	3,3 км	400	0-0	0-0	400	Городской бюджет - 400	МУП "Управление "Водоканал"	В 2005г. привлекались бюджетные кредиты из областного бюджета на покрытие кассового разрыва, обязательным условием использования, которых являлось финансирование только текущих расходов бюджета. Дефицит бюджета не позволял финансировать капитальные расходы в полном объеме.
4.	Разработка проектно-сметной документации на санацию напорных коллекторов d900 мм от КНС «Восточная» протяженностью 8,5 км	8,5 км	600	0-0	0-0	600	Городской бюджет - 600	МУП "Управление "Водоканал"	
5.	Завершение строительства ПНС по ул. Петровской,29	1 шт. 0,5км	1720	728	МУП "Управление "Водоканал"	0-0	МУП "Управление "Водоканал" - 728	МУП "Управление "Водоканал"	2004г. - работы не проводились, 2005г. - завершено строительство
6.	Выполнение незавершенного строительства ПНС по ул. Дзержинского, 162-158	1 шт. 0,25 км	833	100	МУП "Управление "Водоканал"	0-0	МУП "Управление "Водоканал" - 100	МУП "Управление "Водоканал"	Профинансировано: 2004г. - 93,36 млн.руб. за счет средств МУП "Управление "Водоканал". Строительство окончено.
7.	Разработка проектно-сметной документации на строительство ПНС для У1, У, Уа микрорайонов	1 комплекс	1500	1500	Долевое участие: ЗАО "Комбинат крупнопанельного домостроения"	0-1	0-0	МУП "Управление "Водоканал"	Профинансировано: 2004г. - 1,6 млн.руб. (долевое участие ЗАО "Комбинат крупнопанельного домостроения". 2004г. - проектные работы выполнены. 2005г. - экспертиза проектной документации

8.	Строительство водовода d500 мм от очистных сооружений Донвода до очистных сооружений Миусского водопровода	6,2 км	37642	6000	Городской бюджет - 6000	12500	Городской бюджет - 12500	МУП "Управление "Водоканал"	2004г. - объект снят с финансирования (Решение Городской Думы от 29.07.04 №748 "О внесении изменений и дополнений в Решение Городской Думы от 25.11.2003 №632 "О бюджете города Таганрога на 2004 год" (далее по тексту: Решение Городской Думы от 29.07.04 №748). 2005г. - привлекались бюджетные кредиты из областного бюджета на покрытие кассового разрыва, обязательным условием использования которых являлось финансирование только текущих расходов бюджета. Дефицит бюджета не позволял финансировать капитальные расходы в полном объеме.
9.	Реконструкция ПНС по ул. Инициативной, 54 (котельная ТГПИ)	1 комплекс	100	100	МУП "Управление "Водоканал"		МУП "Управление "Водоканал" - 100	МУП "Управление "Водоканал"	2004г. - изменено техническое решение: принято решение построить ПНС по ул.Инициативной, 60 для водоснабжения района
10.	Разработка проекта на водоснабжение пп. Греческие Роты, Догадайловка, Вечность, Михайловка и Шубино	1 комплекс	1500	500	Городской бюджет - 500	1000	Городской бюджет- 1000	МУП "Управление "Водоканал"	2004г. - проведен тендер на выполнение проектных работ, заключен договор на выполнение проектно-сметной документации, денежные средства не выделены. 2005г. - привлекались бюджетные кредиты из областного бюджета на покрытие кассового разрыва, обязательным условием использования которых являлось финансирование только текущих расходов бюджета. Дефицит бюджета не позволял финансировать капитальные расходы в полном объеме.
11.	Строительство наружного водопровода ПНС по ул. Л. Чайкиной, 57	366м	330	330	МУП "Управление "Водоканал"	0-0	МУП "Управление "Водоканал" - 330	МУП "Управление "Водоканал"	Профинансировано: в 2004г. - 0,271 млн.руб. за счет средств МУП "Управление "Водоканал", Выполнено: уложено - 268,6 пм труб.
12.	Завершение строительства ПНС по ул. Фрунзе, 55	1 комплекс	2000	1700	МУП "Управление "Водоканал"	0-0	МУП "Управление "Водоканал" - 1700	МУП "Управление "Водоканал"	Профинансировано: 2004г. - 0,457 млн.руб. за счет средств МУП "Управление "Водоканал". Работы завершены.

13.	Разработка проектной документации на строительство цеха мех. обезвоживания, осадка канализационных очистных сооружений	комплект	700	700	Городской бюджет - 700	0-0	0-0	МУП "Управление "Водоканал"	2004г. - проведен тендер на выполнение проектных работ. Средства не выделены (Решение Городской Думы от 29.07.04 №748). 2005г. - средства не выделены.
14.	Разработка проекта на строительство резервных иловых площадок для ОСК в с. Дмитриадовка	комплект	500	500	Городской бюджет - 500	0-0	0-0	МУП "Управление "Водоканал"	2004г. - средства не выделены (Решение Городской Думы от 29.07.04 №748), 2005г. - средства не выделены.
15.	Разработка проекта и монтаж установок очистки воды из подземных источников (артезианских скважин)	2 комплекса	22000	1500	МБРР	20500	МБРР 20500	МУП "Управление "Водоканал"	2004г. - средства не выделены 2005г. - средства не выделены
Итого				83258		173171			295,368 млн.руб.
в т.ч.:									
Федеральный бюджет				42600		98171			162,6 млн.руб.
Областной бюджет				25000		40000			
Городской бюджет				9700		24500			37,18 млн.руб. (ФМР)
Средства МУП "Управление "Водоканал"				2958		14500			94,088 млн.руб.
Международный банк развития и реконструкции				1500		20500			
Долевое участие				1500		0-0			1,600 млн.руб.

**Управляющая делами Городской Думы
города Таганрога**

Т.Бурмистрова