



**МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Г.ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ТАГАНРОГА

РЕШЕНИЕ

26.06.2008

№ 670

Об утверждении информации о выполнении в 2007 году Комплексной Программы мер по обеспечению водоснабжения и водоотведения потребителей города Таганрога на период 2006-2010г.г., утвержденной Решением Городской Думы от 07.09.2006 №315

Заслушав и обсудив информацию Администрации города о выполнении в 2007 году Комплексной Программы мер по обеспечению водоснабжения и водоотведения потребителей города Таганрога на период 2006-2010г.г., утвержденной Решением Городской Думы от 07.09.2006 № 315, на основании Решения Городской Думы от 28.10.2004 №807 "Об утверждении Положения "О порядке разработки Комплексных планов и Программ социально-экономического развития г.Таганрога", руководствуясь ст.31 Устава муниципального образования «Город Таганрог», Городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить информацию о выполнении в 2007 году Комплексной Программы мер по обеспечению водоснабжения и водоотведения потребителей г.Таганрога на период 2006-2010г.г., утвержденной Решением Городской Думы от 07.09.2006 №315, (приложение).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Администрации города Таганрога (Федянин Н.Д.) обеспечить официальное опубликование настоящего Решения в газете «Таганрогская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя Главы Администрации Ревко С.А.

**Председатель Городской Думы
города Таганрога**

Ю.Стефанов

Рассылка:
Администрация города
УЖКХ
МУП «Управление «Водоканал»
ФУ г. Таганрога

**Информация о выполнении в 2007 году
«Комплексной Программы мер
по обеспечению водоснабжения и водоотведения потребителей г. Таганрога на период 2006-2010 г.г.»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Цель мероприятий	Исполнитель	Срок исполнения	Источник финансирования	Стоимость работ в тыс. руб.	Стоимость по годам, тыс. руб.						Выполнение в 2006-2007г.	
							2006г.		2007г.		2008г	2009г		2010г
							план по программе	факт	план по программе	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Замена насосов марки 350 Д-90 на Д2500-62 с эл. двигателем 630 кВт на напряжение 10 кВ и реконструкция электроподстанции и РУ-10 кВ на насосной станции I подъема в х. Дугино	Увеличение мощности до 130тыс.м ³ /сут	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2009	Федеральный бюджет МУП «Управление «Водоканал»	25 700,0 в т.ч.: 20 000,0 5 700,0	--	--	8 600,0 в т.ч.: 6 100,0 2 500,0	--	8 600,0 в т.ч.: 6 100,0 2 500,0	8 500,0 в т.ч.: 7 800,0 700,0	--	Средства не выделены
2	Замена существующего дюкера L=1,2км Ø 1000 мм через р.М.Донец (3 нитки)	Повышение надёжности работы водовода	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2008	Федеральный бюджет	50 000,0	--	--	25 000,0	--	25 000,0	--	--	Средства не выделены
3	Прокладка участка трубопровода L=0,35км Ø 1000 мм от заменяемого дюкера до аванкамеры через железнодорожное полотно с подачей воды сверху в аванкамеру насосной станции II подъема в с.Недвиговка	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2007	Федеральный бюджет	40 000,0	--	--	40 000,0	--	--	--	--	Средства не выделены

4	Замена насосных агрегатов типа 1Д1250-125 на новые, замена внутренних и внешних трубопроводов на насосной станции II подъема с.Недвиговка	Увеличение мощности насосной станции II подъема до 130тыс.м ³ /сут	МУП «Управление «Водоканал»	2006-2008	МУП «Управление «Водоканал»	2 460,484	820,16	897,48*	820,16	--	820,164	--	--	В 2006г. произведена замена 1насосного агрегата типа 1Д1250-125 из средств МУП «Управление «Водоканал» В 2007г. работы не проводились ввиду отсутствия средств.
5	Установка приборов учета (7шт.) на насосных станциях I, II и III-го подъемов в х. Дугино, с. Недвиговка и в г.Таганроге	Контроль наличия возможных утечек воды на водоводах	МУП «Управление «Водоканал»	2007	Федеральный бюджет	370,0	--	--	370,0	--	--	--	--	Средства не выделены
6	Строительство 4-го резервуара емкостью 10000 м ³ на территории очистных сооружений Донвод	Увеличение мощности очистных сооружений	МУП «Управление «Водоканал»	2006	Федеральный бюджет Областной бюджет Городской бюджет	32 075,13 в т.ч. 28 500,0	32 075,13 в т.ч. 28 500,0	11 960** в т.ч.: 8 550,0	--	59984,814 *в т.ч.: --	--	--	--	Выделено и освоено в 2006г.: Федеральный бюджет - 8 550 тыс.руб. Областной бюджет - 3410тыс.руб. В 2007г. средства по программе не были предусмотрены, но выделено и освоено: 51081,996тыс.руб. - из областного бюджета, 8902,818тыс.руб. - из местного бюджета РЧВ №4 введён в эксплуатацию. Продолжается прокладка внутриплощадочных сетей.

7	Прокладка водовода L=11,7км Ø1000мм от насосной станции I подъема в х. Дугино до насосной станции II подъема в с.Недвиговка	Улучшение водоснабжения потребителей	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2010	Федеральный бюджет	319 000,0 (в т.ч. ПСД)	--	--	80 000,0	--	80 000,0	80 000,0	79 000,0	Средства не выделены
8	Прокладка III-ей нитки водовода Ø1420мм L=22,87км от насосной станции II-го подъема в с. Недвиговка до очистных сооружений Донвод в г.Таганроге	Улучшение качественного состава воды, подаваемой потребителям	МУП «Управление «Водоканал»	2006-2010	Федеральный бюджет Областной бюджет Городской бюджет	686 100,0 в т.ч. 679 675,1 3 6 424,87 --	113 924,87 в т.ч. 107 500 6 424,87 --	134 040* в т.ч.: 127 450,0 6 590,0 --	100 000,0 в т.ч. 100 000,0 -- --	148015,186 *в т.ч.: 119000,0 27918,004 1097,182	132 000,0 в т.ч. 132 000,0 -- --	170 000,0 в т.ч. 170 000,0 -- --	170175,13 в т.ч. 170175,13 -- --	Выделено и освоено в 2006г.: Федеральный бюджет – 127 450,0 тыс.руб. Областной бюджет - 6 590,0тыс.руб. Смонтировано трубопровода диаметром 1420мм - 4,62км. Выполнена ПСД. В 2007г. выделено и освоено: 119000,0тыс.руб. из федерального бюджета 27918,004тыс.руб. из областного бюджета. 1097,182тыс.руб. из местного бюджета Выполнено: монтаж трубопровода диаметром 1420мм – 3,4км на 119000,0 тыс.руб. (фед/б) и 5911,495тыс.руб. (обл/б). Проведены археологические раскопки на 21220тыс.руб. (обл/б). Произведена компенсация за изъятие из севооборота земель, попадающих в зону строительства –

														786,509тыс.руб.(обл/б) 1097,182тыс.руб(мест/б)
9	Капитальный ремонт существующих резервуаров чистой воды на очистных сооружениях Донвода (3шт.)	Повышение надёжности работы очистных сооружений	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2008	Федеральный бюджет	12 000,0	--	--	6 000,0	--	6 000,0	--	--	Средства не выделены
10	Замена оборудования на насосной станции III-го подъема очистных сооружениях Донвода	Модернизация насосного оборудования	МУП «Управление «Водоканал»	2006-2008	МУП «Управление «Водоканал»	2 460,484	820,16	3 410,61*	820,16	--	820,164	--	--	В 2006г. выполнена замена 4-х насосных агрегатов типа 1Д1250-63«а» из средств МУП «Упр.«Водоканал». Работы выполнены полностью.
11	Мероприятия по реализации использования льготного тарифа за электроснабжение на насосных станциях МУП «Упр.«Водоканал»	Модернизация насосного оборудования	МУП «Управление «Водоканал»	2006	За счет льготного тарифа на электроснабжение	10620,182	10620,182	7 053,8	--	--	--	--	--	Частичное выполнение за счет льготного тарифа на электроснабжение. Окончательное выполнение в 2008г.
11.1	Замена насосов на ПНС по адресу ул.Шило, 167/8 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	265,877	265,877	398,82*	--	--	--	--	--	Выполнено в 2006г. Установлены насосы NB40-160 (2шт.) типа GRUNDFOS
11.2	То же по ул. Калинина, 111 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	336,541	336,541	504,81*	--	--	--	--	--	Выполнено в 2006г. Установлены насосы NB50-160 (2шт.) типа GRUNDFOS
11.3	То же по ул. Мичурина, 3 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	312,395	312,395	468,37*	--	--	--	--	--	Выполнено в 2006г. Установлены насосы CR90-3 (2шт.) типа GRUNDFOS

11.4	То же роддом г. Таганрога (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	920,109	920,109	--	--	--	--	--	Выполнение в 2008г. Ведётся комплектация оборудования
11.5	То же ул.Шило, 239 (2шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	920,109	920,109	--	--	--	--	--	Выполнение в 2008г. Ведётся комплектация оборудования
11.6	То же по ул. Транспортной, 61 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	336,731	336,731	505,1*	--	--	--	--	Выполнено в 2006г. Установлены насосы NB50-160 (2шт.) типа GRUNDFOS
11.7	То же по ул. Безымянный пр., 3 (2шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	265,878	265,878	--	--	--	--	--	Выполнение в 2008г. Ведётся комплектация оборудования
11.8	То же по ул. Виноградной, 67 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	265,878	265,878	--	--	--	--	--	Выполнение в 2008г. Ведётся комплектация оборудования
11.9	То же по ул. Театральной, 19 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	341,369	341,369	512,05*	--	--	--	--	Выполнено в 2006г. Установлены насосы NB50-200/198 (2шт.) типа GRUNDFOS
11.10	То же Военный городок (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	571,823	571,823	--	--	--	--	--	Выполнение в 2008г. Ведётся комплектация оборудования
11.11	То же по ул. Б.Бульварной, 1/1 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	571,823	571,823	857,73*	--	--	--	--	Выполнено в 2006г. Установлены насосы CR90-4 (2шт.) типа GRUNDFOS
11.12	То же по ул. Попова, 6 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	336,542	336,542	525,36*	--	--	--	--	Выполнено в 2006г. Установлены насосы NB32-160/163 (2шт.) типа GRUNDFOS
11.13	То же по ул. Яблочкина, 41 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	336,541	336,541	--	--	--	--	--	Выполнение в 2008г. Ведётся комплектация оборудования

11.14	То же по пер. 1-й Новый, 16 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	336,541	336,541	--	--	--	--	--	Выполнение в 2008г. Ведётся комплектация оборудования
11.15	То же по ул. П.Тольятти, 22/6 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	822,374	822,374	--	--	--	--	--	Выполнение в 2008г. Ведётся комплектация оборудования
11.16	То же по ул. С. Лазо, 5 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	920,109	920,109	--	--	--	--	--	Выполнение в 2008г. Ведётся комплектация оборудования
11.17	То же по пер. Каркасный, 7 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	571,823	571,823	--	--	--	--	--	Выполнение в 2008г. Ведётся комплектация оборудования
11.18	То же по ул.Котлостроительной, 23 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	571,823	571,823	857,73*	--	--	--	--	Выполнено в 2006г. Установлено 2 насоса CR90-4 GRUNDFOS
11.19	То же по ул. Вишневая, 54/1 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	265,469	265,469	398,2*	--	--	--	--	Выполнено в 2006г. Установлены 2 насоса NB32-160 GRUNDFOS
11.20	То же пер.Итальянский, 37 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	205,767	205,767	308,65*	--	--	--	--	Выполнено в 2006г. Установлены насосы NB32-160 (2шт.) типа GRUNDFOS
11.21	То же ул. Р. Люксембург, 240 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	455,475	455,475	683,21*	--	--	--	--	Выполнено в 2006г. Установлены насосы NB65-200(2шт.) типа GRUNDFOS
11.22	То же МУЗ «БСМП» (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	265,877	265,877	398,81*	--	--	--	--	Выполнено в 2006г. Установлены насосы NB40-160 (2шт.) типа GRUNDFOS
11.23	То же ул. Ленина, 157 (2 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	- // -	423,308	423,308	634,96*	--	--	--	--	Выполнено в 2006г. Установлены насосы TP80-520 (2шт.) типа GRUNDFOS

13.5	ул. Л. Чайкиной, 64/5 (1 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МУП «Управление «Водоканал»	550,0	550,0	--	--	550,0	--	--	--	Работы выполнены в 2007г. за счёт средств МУП «Управление «Водоканал»
13.6	ул. Энергетическая, 97 (1 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МУП «Управление «Водоканал»	25,0	25,0	--	--	--	--	--	--	Выполнение в 2008г.
13.7	ул. Октябрьская, 2; ул. Фрунзе, 3; пер. Украинский, 21 (4шт.,150п.м)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2007- 2008	МУП «Управление «Водоканал»	150,3	--	--	100,0	--	50,3	--	--	Выполнение в 2008г.
13.8	Мариупольское шоссе, 7 (1 шт.,50п.м)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МУП «Управление «Водоканал»	24,5	24,5	24,5	--	--	--	--	--	Работы выполнены в 2006г. за счёт средств МУП «Управление «Водоканал»
13.9	ул. Шаумяна, 12 (1 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2008	МУП «Управление «Водоканал»	150,21	--	--	--	--	150,21	--	--	Принято другое техническое решение: замена насосного оборудования типа GRUNDFOS
13.10	в ЦТП в VI-м МКР «Русское поле» (1 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2009	МУП «Управление «Водоканал»	270,1	--	--	--	--	--	270,1	--	Выполнение в 2009г.
13.11	в ЦТП в V-м МКР «Русское поле» (1 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2009	МУП «Управление «Водоканал»	155,03	--	--	--	--	--	155,03	--	Выполнение в 2009г.
14	Исключение из системы водоснабжения Миусских очистных сооружений (консервация), с предварительным выполнением комплекса мероприятий:	Улучшение качества воды, подаваемой потребителям	МУП «Управление «Водоканал»	2007	МУП «Управление «Водоканал»	409,5	--	--	409,5	--	--	--	--	Выполнение в 2008г.

14.1	прокладка трубопровода Ø 500 мм от перемычки между вводами, подающими воду в смеситель, и трубопроводом Ø 400 мм на ул. Водопроводной	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2007	МУП «Управление «Водоканал»	255,0	--	--	255,0	--	--	--	--	Выполнение в 2008г.
14.2	отключение сборного трубопровода фильтрованной воды и трубопроводов Ø 500 мм и 2 шт. Ø 250 мм с установкой заглушек	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2007	МУП «Управление «Водоканал»	49,5	--	--	49,5	--	--	--	--	Выполнение в 2008г.
14.3	организация дохлорирования	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2007	МУП «Управление «Водоканал»	105,0	--	--	105,0	--	--	--	--	Выполнение в 2008г.
15	Подключение к напорным сетям жилых домов по пер. 7-й Новый, 100, 101,102 жилые дома, расположенные в кварталах, ограниченных:	Улучшение водоснабжения потребителей г.Таганрога	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МУП «Управление «Водоканал»	460,0	460,0	--	--	829,747**	--	--	--	Работы выполнены в 2007г. за счёт средств МУП «Управление «Водоканал»
15.1	ул. Дачная, пер. 10-й Новый, ул. 4-я Линия, 10-й Новый (8 жилых домов)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МУП «Управление «Водоканал»	370,0	370	--	--	667,405**	--	--	--	Работы выполнены в 2007г. за счёт средств МУП «Управление «Водоканал»
15.2	ул. Дачная, пер. 8-й Новый, ул. Металлургическая, 7-й Новый (7 жилых домов)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МУП «Управление «Водоканал»	90,0	90,0	--	--	162,342**	--	--	--	Работы выполнены в 2007г. за счёт средств МУП «Управление «Водоканал»

16	Строительство ПНС по ул. Инициативной, 60	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2007	МУП «Управление «Водоканал»	350,0	--	--	350,0	--	--	--	--	Произведён отвод земли под строительство
17	Строительство ПНС с двумя резервуарами в VI-м МКР ЗЖМ г. Таганрога, в том числе:	Перспектива застройки района	МУП «Управление «Водоканал»	2006-2007	Долевое участие инвесторов Областной бюджет Городской бюджет	120 702,13 в т.ч.: 30 702,13 70 000 20 000	68 600,0 в т.ч.: 28600,0 40 000,0 --	58 500** в т.ч.: 18 500,0 40 000,0 --	52 102,13 в т.ч.: 2 102,13 30 000,0 20 000,0	35331,16 **в т.ч.: -- 35331,16 --	--	--	--	Выделено в 2006г.: Областной бюджет - оплачено и освоено 40000тыс.руб. Долевое участие инвесторов – оплачено и освоено 18 500,0 тыс. руб. В 2007г. выделено из обл.бюджета и освоено 35331,16тыс.руб.: 1.услуги по ведению технадзора232тыс.руб. 2.строительство ПНС с резервуарами 23173,88тыс.руб 3.водовод d800-900мм - 11925,28тыс.руб.
17.1	строительство ПНС	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006-2007	Долевое участие инвесторов Областной бюджет Городской бюджет	46 000,0 в т.ч.: 18 000,0 25 000,0 3 000,0	43 000,0 в т.ч.: 18 000,0 25 000,0 --	28 307,54 в т.ч.: 9 400,0 18 907,54 --	3 000,0 в т.ч.: -- -- 3 000,0	23173,88 **в т.ч.: -- 23173,88 --	--	--	--	В 2007г. закончено строительство ПНС.
17.2	перекладка водопровода по ул. Чучева L=2,5 км	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006-2007	Долевое участие инвесторов Областной бюджет Городской бюджет	40 700,0 в т.ч.: 11 000,0 23 400,0 6 300,0	25 100,0 в т.ч.: 10 400,0 14 700,0 --	9 100,0 в т.ч.: 9 100,0 -- --	15 600,0 в т.ч.: 600,0 8 700,0 6 300,0	11925,28 **в т.ч.: -- 11925,28 --	--	--	--	В 2006г. проложен участок трубопровода диаметром 600мм длиной 0,676км по ул.Сызранова между ул.Чехова и ул.Чучева. В 2007г. - участок трубопровода диаметром 800-900мм длиной

														0,38км по ул.Чучева между ул.Сызранова и ул.Пархоменко.
17.3	прокладка напорного водопровода Ø400мм от ПНС до ул. Чучева L=150 п.м	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006-2007	Долевое участие инвесторов Областной бюджет Городской бюджет	600,0 в т.ч.: 200,0 300,0 100,0	500,0 в т.ч.: 200,0 300,0 --	8 436,73 в т.ч.: -- 8 436,73 --	100,0 в т.ч.: - -- 100,0	--	--	--	--	Прокладка водопровода выполнена в 2006г.
17.4	строительство резервуаров-2шт.	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2007	Долевое участие инвесторов Областной бюджет Городской бюджет	33 402,13 в т.ч.: 1 502,13 21 300,0 10 600,0	--	12 655,73 в т.ч.: -- 12 655,73 --	33 402,13 в т.ч.: 1 502,13 21 300,0 10 600,0	--	--	--	--	Строительство выполнено.
18	Строительство канализационной насосной станции Северного жилого района и комплекса напорных и самотечных коллекторов, в том числе:	Перспектива строительства жилья в районе	МУП «Управление «Водоканал»	2006-2009	Долевое участие инвесторов Областной бюджет Городской бюджет	142 528,84 в т.ч.: 16 300,0 90 000,0 36 228,84	16 300,0 в т.ч.: 16 300,0 -- --	--	45 000,0 в т.ч.: -- 45 000, --	--	66 228,84 в т.ч.: -- 45000,0 21228,84	15 000,0 в т.ч.: -- -- 15 000,0	--	На выполнение работ по разработке, экспертизе и согласованию технической документации средства не выделены
18.1	экспертиза и согласование рабочей документации	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	Долевое участие инвесторов	16300,0	16300,0	--	--	--	--	--	--	- // -
18.2	строительство КНС	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2007	Областной бюджет	45 000,0	--	--	45 000,0	--	--	--	--	- // -

18.3	строительство напорного и самотечного коллекторов	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2008-2009	Областной бюджет Городской бюджет	81 228,84 в т.ч.: 45 000,0 36 228,84	--	--	--	--	66 228,84 в т.ч.: 45 000,0 21 228,84	15 000,0 в т.ч.: -- 15 000,0	--	- // -
19	Замена водопровода L=2,2км Ø 500мм от ул. Очистной до 3-й Линии	Обеспечение безаварийной работы водопровода	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2009	Долевое участие инвесторов Городской бюджет	29 000,0 в т.ч.: 11 500,0 17 500,0	--	--	11 500,0 в т.ч.: 5 750,0 5 750,0	--	14 500,0 в т.ч.: 5 750,0 8 750,0	3 000,0 в т.ч.: -- 3 000,0	--	Средства не выделены
20	Строительство кольцевого водопровода по ул. Крюйса от существующего трубопровода Ø 150 мм до спуска к Яхтклубу к трубопроводу Ø 125 мм, протяженностью 2,7 км	Повышение надёжности работы водопровода	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2009	Долевое участие инвесторов	3 000,0	--	2227,9** (МУП «Упр. «Водоканал»)	1 000,0	132,819** (МУП «Упр. «Водоканал»)	1 000,0	1 000,0	--	В 2006г. проложено 2,323км водопровода Ø160мм . В 2007г. - 108м водопровода Ø100 за счёт средств МУП «Управление «Водоканал»
20.1	в том числе ПСД	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2007	Долевое участие инвесторов	400,0	--	400,0 (МУП «Упр. «Водоканал»)	400,0	--	--	--	--	ПСД выполнена в 2006г. за счёт средств МУП «Управление «Водоканал»
21	Строительство КНС с напорными коллекторами со сбросом стоков с застройки в районе ул. Крюйса и Пушкинской набережной в приемную камеру КНС «Восточная». Ориентировочная протяженность коллекторов 1,0 км	Обеспечение нормальной экологической обстановки зоны отдыха г. Таганрога	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2009	Долевое участие инвесторов	2 300,0	--	131,150 (МУП «Упр. «Водоканал»)	800,0	2176,441* (МУП «Упр. «Водоканал»)	800,0	700,0	--	Ведутся работы по прокладке напорных коллекторов 2d200мм Выполнено: 2006г. – монтаж ёмкости и прокладка 200м на сумму 131,15тыс.руб., 2007г. -1183,72м на сумму 2176,441тыс.руб. Продолжается строительство КНС.

21.1	в том числе ПСД	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2007	Долевое участие инвесторов	480,0	--	480,0 (МУП «Упр. «Водока нал»)	480,0	--	--	--	--	ПСД выполнена в 2006г. собственными силами МУП «Управление «Водоканал»
22	Резервное электроснабжение ОСК в с. Дмитриадовка (12 км)	Повышение надёжности работы ОСК	МУП «Управление «Водоканал»	2007	Федеральный бюджет	10 200,0	--	--	10 200,0	--	--	--	--	Средства не выделены
23	Разработка ПСД на санацию напорных коллекторов L=8,6 км Ø 900 мм от КНС «Восточная»	Санация трубопрово дов в связи с полным износом коллекторов	МУП «Управление «Водоканал»	2007	Городской бюджет	4 000,0	--	--	4 000,0	--	--	--	--	Средства не выделены
24	Санация напорных коллекторов L=8,6 км Ø 900 мм от КНС «Восточная»	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2008- 2010	Обл. бюджет Городской бюджет	110 000,0 в т.ч.: 68 000,0 42 000,0	--	--	--	--	35000,0 в т.ч.: 35000,0 --	35 000,0 в т.ч.: 23 000,0 12 000,0	40 000,0 в т.ч.: 10 000,0 30 000,0	Выполнение в 2008- 2010г.г.
25	Строительство водопровода L=6,2 км Ø 500 мм от очистных сооружений Донвода до насосной станции II-го подъема, расположенной на территории очистных сооружений Миусского водопровода	Для улучшения водоснабже ния центральных районов г.Таганрога	МУП «Управление «Водоканал»	2007- 2010	МУП «Управление «Водоканал»	37 642,0	--	--	9 000,0	--	9 000,0	9 000,0	10 642,0	Начало производства работ после корректировки проекта и определения источника финансирования.
26	Замена участка водопровода L=0,3км Ø 300 мм для п.п. Греческие Роты, Догадайловка, Вечность	Улучшение водоснабже ния населения	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МУП «Управление «Водоканал»	751,0	751,0	460,88**	--	--	--	--	--	Работы выполнены в 2006г. полностью за счёт средств МУП «Управление «Водоканал».

27	Строительство водопровода в пос. Михайловка L=1,35км	Улучшение водоснабжения населения	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МУП «Управление «Водоканал»	1353,065	1 353,065	--	--	2002,7* (город. бюджет)	--	--	--	2007г. за счёт средств муниципального образования «Город Таганрог» произведено возмещение затрат в сумме 2002,7тыс.руб. и выполнена прокладка 1278м водопровода Ø160 мм силами МУП «Управление «Водоканал»
28	Разработка проектной документации на строительство цеха мех. обезвоживания для ОСК г.Таганрога	Сокращение объёма осадка стоков	МУП «Управление «Водоканал»	2006	Городской бюджет; МУП «Управление «Водоканал»	1 800,0 в т.ч.: 500,0	1 800,0 в т.ч.: 500,0	500,0 в т.ч.: 500,0	--	--	--	--	--	ПСД выполнена полностью. Выделено: Городской бюджет - 500тыс.руб.(частичная оплата за ПСД) Задолженность по контракту 1 300тыс.руб.
29	Приобретение оборудования для цеха мех. обезвоживания ОСК г.Таганрога	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МБРР МУП «Управление «Водоканал», софинансиров	27 290,12 в т.ч.: 24 561,68	27 290,12 в т.ч.: 24 561,68	--	--	31682,3 в т.ч.: 24882,3	--	--	--	Выполнено. Оборудование приобретено в 2007г. на сумму 31682,3тыс.руб. за счёт средств МБРР и за счёт МУП «Управление «Водоканал»
30	Приобретение приборов для лаборатории качества воды	Обеспечение углублённого анализа качества воды	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МБРР МУП «Управление «Водоканал», софинансирование	5 176,6 в т.ч.: 4 658,94	5 176,6 в т.ч.: 4 658,94	6 892,61 в т.ч.: 6 892,61	--	--	--	--	--	Оборудование приобретено в 2006г. за счёт средств МБРР на сумму 6 892,61 тыс.руб.

31	Приобретение машин и механизмов для эксплуатации сетей	Улучшение условий эксплуатации сетей	МУП «Управление «Водоканал»	2006-2007	МБРР МУП «Управление «Водоканал», софинансирование	36 801,81 в т.ч.: 32 948,63	5 665,66 в т.ч.: 5 099,38	8 489,0 в т.ч.: 8 489,0	31 136,15 в т.ч.: 27 849,25	50511,3 в т.ч.: 28291,0	--	--	--	Выполнено: 2006г. - приобретено на сумму 8489 тыс.руб. за счёт средств МБРР. 2007г. - приобретено на сумму 50511,3тыс.руб. за счёт средств МБРР и за счёт МУП «Управление «Водоканал»
32	Приобретение оборудования вторичных отстойников ОСК	Обеспечение условий эксплуатации ОСК в соответствии с технологическим регламентом	МУП «Управление «Водоканал»	2007	МБРР МУП «Управление «Водоканал», софинансирование	16 723,05 в т.ч.: 15 050,75	--	--	16 723,05 в т.ч.: 15 050,75	--	--	--	--	По причине коммерческих и технических отступлений все конкурсные предложения были признаны МБРР несоответствующими и отклонены без проведения повторных торгов.
33	Строительство канализации от дома №149 по ул. Ленина L=121,5 пм	Канализование района	МУП «Управление «Водоканал»	2006	Городской бюджет	250,0	250,0	173,1**	--	--	--	--	--	Выделено и освоено в 2006г.: Городской бюджет - 173 111,31руб. (стоимость материалов) Работы завершены. Уложено 107м труб ПНД Д-150мм силами МУП «Управление «Водоканал»
34	Замена канализации от жилого дома по ул. С. Лазо №1 L=272 пм	Улучшение экологической обстановки в районе рощи Дубки	МУП «Управление «Водоканал»	2006	МУП «Управление «Водоканал»	848,4	848,4	519,53**	--	--	--	--	--	Работы выполнены в 2006г. полностью за счёт средств МУП «Управление «Водоканал»

35	Строительство водопровода для водоснабжения населения Городка «Строителей» (Поляковское шоссе) L=1,1км	Улучшение водоснабжения населения	МУП «Управление «Водоканал»	2006	Городской бюджет МУП «Управление «Водоканал»	2 474,418 в т.ч.: 850,0	2 474,418 в т.ч.: 850,0	933,34** в т.ч.: 413,754	--	--	--	--	--	Работы выполнены в 2006г. полностью за счёт средств городского бюджета (стоимость материалов) силами МУП «Управление «Водоканал»
36	Замена водопровода L=0,58км Ø 500 мм и напорного трубопровода L=0,525 км Ø 200 мм по ул. С. Лазо от ул.Москатова до ул.Черняховского	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2008-2010	МУП «Управление «Водоканал»	4 823,049	--	1513,146 (городск. бюджет)	--	--	1 600	1 600	1623,049	Выделено и оплачено в 2006г.: Городской бюджет - 1 513,146 тыс.руб. (стоимость материалов) Работы выполнены полностью силами МУП «Управление «Водоканал». Уложено 540м труб Ø500мм и 200м труб Ø200мм
37	Строительство водопровода по ул.Социалистической Ø500 мм L=1,278км	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006-2010	МУП «Управление «Водоканал»	12 203,311	2 500,0	--	2 500,0	--	2 500,0	2 500,0	2203,311	Принято другое техническое решение: в связи с небольшим водопотреблением на данном участке выполнено перераспределение потоков воды с использованием сопутствующего водопровода Ø150 мм
38	Разработка ПСД на прокладку самотечной канализации от ж/д по ул. С.Лазо №1/4 через рощу «Дубки» до ул.Дзержинского L=430 пм	Улучшение экологической обстановки в районе рощи «Дубки»	МУП «Управление «Водоканал»	2006	Городской бюджет	380,0	380,0	380,0	--	--	--	--	--	В 2006г. выполнены проектные работы на сумму 380,0тыс.руб. за счёт средств городского бюджета.

39	Строительство канализации от жилого дома №1/4 по ул. С.Лазо через рошу «Дубки» L=430 пм	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2008	МУП «Управление «Водоканал»	1 402,207	--	--	700,0	855,017** в т.ч.: 700,0(гор.бюджет) 155,017 (МУП «Упр. «Водоканал»)	702,207	--	--	В 2007г. работы выполнены полностью на сумму 855,017тыс.руб. За счёт средств муниципального образования «Город Таганрог» произведено возмещение затрат в сумме 700,0тыс.руб. и выполнена прокладка 396п.м за счёт средств МУП «Управление «Водоканал» на сумму 155,017тыс.руб.
40	Замена водопроводных сетей по 8км в год	Сокращение количества аварий на сетях	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2010	МУП «Управление «Водоканал»	74 000,0	--	16 652,534	17 000,0	35807,033*	18 000,0	19 000,0	20 000,0	Произведена замена: В 2006г. - ~10,6км сетей. В 2007г. - ~8,07км за счёт средств МУП «Управление «Водоканал».
41	Замена внутриподвальных сетей водопровода и канализации в жилых домах	Улучшение экологической обстановки в жилых домах	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2010	Областной бюджет	36 000,0	--	--	9 000,0	--	9 000,0	9 000,0	9 000,0	Средства не выделены
42	Выполнение соглашения о субзаиме МБРР по обслуживанию долга, осуществлению функций заказчика, мониторингу и внедрению проекта «Городское водоснабжение и канализация»	Техническое перевооружение предприятия с использованием средств субзайма МБРР	МУП «Управление «Водоканал»	2006-2010	МУП «Управление «Водоканал»	113 839,82	21 648,92	12 327,0	30 674,9	8 664,2	10 45,0	25 386,0	25 985,0	Расходы по обслуживанию долга, осуществлению функций заказчика, мониторингу и внедрению проекта «Городское водоснабжение и канализация» составили: 2006г.-12 327,0 тыс.руб. 2007г.-8 664,2тыс.руб. (по курсу доллара на 31.12.2007г.)
43	Погашение субзайма МБРР	Улучшение финансового положения	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2010	Городской бюджет (при наличии сверхдоходов)	22 000,0	--	--	5 500,0	--	5 500,0	5 500,0	5 500,0	Средства не выделены
44	Замена канализационных сетей по 1,5км в год	Улучшение экологической обстановки города	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2010	МУП «Управление «Водоканал»	17 000,0	--	6 091,761	3 000,0	3616,944*	4 000,0	5 000,0	5 000,0	Произведена замена: В 2006г. - ~1,7км сетей В 2007г. - ~1,501км за счёт средств МУП «Управление «Водоканал»

					ИТОГО:	2 022 194,055	318 731,5	2 791 26,743	512 306,05	380 159,661	431 416,885	390 611,13	369 128,49	
					в том числе:									
					Федеральный бюджет	1 159 745,13	136 000,0	136 000,0	267 670,0	119 000,0	249 100,0	257 800,0	249 175,13	
					Областной бюджет	274 000,0	50 000,0	50 000,0	84 000,0	114 331,16	89 000,0	32 000,0	19 000,0	
					Городской бюджет	143 708,84	1 980,0	2 980,0	35 250,0	12 702,7***	35 478,84	35 500,0	35 500,0	
					МБРР (Международный Банк Реконструкции и Развития)	77 220,0	34 320,0	15 381,61	42 900,0	53 173,3	--	--	--	
					Долевое участие	63 802,13	44 900,0	18 500,0	9 652,13	--	7 550,0	1 700,0	--	
					За счёт льготного тарифа на электроснабжение	10 620,182	10 620,182	7 053,8	--	--	--	--	--	
					Средства МУП "Управление "Водоканал"	293 097,773	40 911,318	49 211,333	72 833,92	80 952,501	50 288,045	63 611,13	65 453,36	

Примечания:

* - увеличение планируемой стоимости работ произошло по фактическому выполнению мероприятия согласно сметной документации и за счёт удорожания цен на материалы

** - уменьшение планируемой стоимости работ произошло по фактическому выполнению мероприятия согласно сметной документации

*** - в 2007г. за счёт средств муниципального образования «Город Таганрог» выплачена субсидия МУП «Управление «Водоканал»-единственному поставщику-исполнителю услуг населению г. Таганрога в сумме 22 362,7тыс.руб., в том числе:

- 2002,7тыс.руб. – учтено в п.27 Программы;

- 700тыс.руб. – учтено в п.39 Программы

**Управляющий делами Городской Думы
города Таганрога**

Т.Ерохина