



**МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Г.ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ТАГАНРОГА

РЕШЕНИЕ

25.06.2009

№ 40

Об утверждении информации о выполнении в 2008 году «Комплексной Программы мер по обеспечению водоснабжения и водоотведения потребителей города Таганрога на период 2006-2010г.г.», утвержденной Решением Городской Думы от 07.09.2006 №315

Заслушав и обсудив информацию Администрации города о выполнении в 2008 году «Комплексной Программы мер по обеспечению водоснабжения и водоотведения потребителей города Таганрога на период 2006-2010г.г.», утвержденной Решением Городской Думы от 07.09.2006 №315, на основании Решения Городской Думы от 28.10.2004 №807 «Об утверждении Положения «О порядке разработки Комплексных планов и Программ социально-экономического развития г.Таганрога», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Город Таганрог», Городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить информацию о выполнении в 2008 году «Комплексной Программы мер по обеспечению водоснабжения и водоотведения потребителей города Таганрога на период 2006-2010г.г.», утвержденной Решением Городской Думы от 07.09.2006 №315 (приложение).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Администрации города Таганрога (Федянин Н.Д.) обеспечить официальное опубликование настоящего Решения в газете «Таганрогская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя Главы Администрации Ревко С.А.

**Председатель Городской Думы
города Таганрога**

Ю.Стефанов

Информация
о выполнении в 2008 году «Комплексной Программы мер по обеспечению водоснабжения и водоотведения
потребителей города Таганрога на период 2006-2010 г.г.»

№ п/п	№ пункта Программы	Наименование мероприятий	Цель мероприятий	Исполнитель	Срок исполнения	Источник финансирования	Общая стоимость работ, тыс. руб.	Сведения о финансировании в 2008г., тыс. руб.		Примечания
								предусмотрено по Программе	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Замена насосов марки 350 Д-90 на Д2500-62 с эл. двигателем 630 кВт на напряжение 10 кВ и реконструкция электроподстанции и РУ-10 кВ на насосной станции I подъема в х. Дугино	Увеличение мощности до 130 тыс.м ³ /сут	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2009	Федеральный бюджет МУП «Управление «Водоканал»	25 700,0 в т.ч.: 20 000,0 5 700,0	8 600,0 в т.ч.: 6 100,0 2 500,0	--	Средства не выделены. Данное мероприятие будет включено в проект финансирования на 2010 год.
2	2	Замена существующего дюкера L=1,2км Ø 1000 мм через р.М.Донец (3 нитки)	Повышение надёжности работы водовода	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2008	Федеральный бюджет	50 000,0	25 000,0	--	Средства не выделены. Данное мероприятие будет включено в проект финансирования на 2010 год.
3	4	Замена насосных агрегатов типа 1Д1250-125 на новые, замена внутренних и внешних трубопроводов на насосной станции II подъема с.Недвиговка	Увеличение мощности насосной станции II подъема до 130 тыс.м ³ /сут	МУП «Управление «Водоканал»	2006-2008	МУП «Управление «Водоканал»	2 460,484	820,164	--	Работы не проводились ввиду отсутствия средств. Данное мероприятие будет включено в проект финансирования на 2010 год.
4	6	Строительство 4-го резервуара емкостью 10000 м ³ на территории очистных сооружений Донвод (62075,13тыс.руб. в ц.2006г., освоено 30000,0тыс.руб.)	Увеличение мощности очистных сооружений	МУП «Управление «Водоканал»	2006	Федеральный бюджет Областной бюджет	32 075,13 в т.ч. 28 500,0 3 575,13	--	496,6* в т.ч.: -- 496,6	В 2008 году на прокладку затрачено 496,6 тыс.руб. (областной бюджет).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	7	Прокладка водовода L=11,7км Ø1000мм от насосной станции I подъема в х. Дугино до насосной станции II подъема в с.Недвиговка	Улучшение водоснабжения потребителей	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2010	Федеральный бюджет	319 000,0 (в т.ч. ПСД)	80 000,0	--	Средства не выделены. Данное мероприятие будет включено в проект финансирования на 2010 год.
6	8	Прокладка III-ей нитки водовода Ø1420мм L=22,87км от насосной станции II-го подъема в с. Недвиговка до очистных сооружений Донвод в г.Таганроге	Улучшение качественного состава воды, подаваемой потребителям	МУП «Управление «Водоканал»	2006-2010	Федеральный бюджет Областной бюджет	686 100,0 в т.ч. 679 675,13 6 424,87	132 000,0 в т.ч. 132 000,0 --	367392,2* в т.ч.: 155 000,0 207 150,3 5 241,9 (городской бюджет)	В 2008 году выполнено: монтаж трубопровода диаметром 1420мм – 10,055км на 155000,0 тыс.руб. (федеральный бюджет) и 199989,9 тыс.руб. (областной бюджет). Проведены археологические раскопки на 4827,0 тыс.руб. (областной бюджет). 4830,6 тыс.руб. направлены на корректировку трассы водовода (1000,0 тыс.руб. – областной бюджет, 3830,6 тыс.руб. – городской бюджет). Выполнены работы по электрозащите водовода по коррозии на сумму 1411,3 тыс.руб. (городской бюджет). Произведена компенсация за изъятие из севооборота земель, попадающих в зону строительства – 1333,4 тыс.руб. (областной бюджет).
7	9	Капитальный ремонт существующих резервуаров чистой воды на очистных сооружениях Донвода (3шт.)	Повышение надёжности работы очистных сооружений	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2008	Федеральный бюджет	12 000,0	6 000,0	-- 12585,7* (областной бюджет) 5 900,0* (городской бюджет)	Финансирование из средств федерального бюджета в 2008 году отсутствовало. За счет средств городского бюджета в 2008 году выполнена ПСД на реконструкцию РЧВ №1. Стоимость работ составила 482,7тыс.руб. Производится кап.ремонт РЧВ №3. Выполнение на сумму 18003,0 тыс.руб. Оплачено: 5417,3 тыс.руб. (городской бюджет), 12585,7 тыс.руб. (областной бюджет).
8	13	Ликвидация ПНС, не отвечающих требованиям нормативных документов, и подключение жилых домов к другим напорным сетям.	Реконструкция системы подачи воды потребителям	МУП «Управление «Водоканал»	2006-2009	МУП «Управление «Водоканал»	2 703,937	200,51	2167,917*	В 2008 году работы выполнены частично.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	13.7	ул. Октябрьская, 2; ул. Фрунзе, 3; пер. Украинский, 21 (4шт.,150п.м)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2007- 2008	МУП «Управление «Водоканал»	150,3	50,3	--	В 2008 году работы не проводились ввиду отсутствия средств. Выполнение планируется в 2010 году.
10	13.9	ул. Шаумяна, 12 (1 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2008	МУП «Управление «Водоканал»	150,21	150,21	--	Принято другое техническое решение: замена насосного оборудования.
11	13.10	в ЦТП в VI-м МКР «Русское поле» (1 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2009	МУП «Управление «Водоканал»	270,1	--	2167,917*	В 2008 году выполнена ликвидация насосных станций в ЦТП в V-м и VI-м МКР «Русское поле» за счёт прокладки водопровода d250-350мм L=348м средствами МУП «Управление «Водоканал» на общую сумму 2 167,917 тыс.руб.
12	13.11	в ЦТП в V-м МКР «Русское поле» (1 шт.)	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2009	МУП «Управление «Водоканал»	155,03	--		
13	18	Строительство канализационной насосной станции Северного жилого района и комплекса напорных и самотечных коллекторов, в том числе:	Перспектива строительства жилья в районе	МУП «Управление «Водоканал»	2006- 2009	Долевое участие инвесторов Областной бюджет Городской бюджет	142 528,84 в т.ч.: 16 300,0 90 000,0 36 228,84	81 228,84 в т.ч.: -- 45 000,0 36 228,84	--	На выполнение работ по разработке, экспертизе и согласованию технической документации в 2008 году средства не выделены. Данное мероприятие будет включено в проект финансирования на 2010 год.
14	18.3	строительство напорного и самотечного коллекторов	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2008- 2009	Областной бюджет Городской бюджет	81 228,84 в т.ч.: 45 000,0 36 228,84	81 228,84 в т.ч.: 45 000,0 36 228,84	--	В 2008 году средства не выделены. Данное мероприятие будет включено в проект финансирования на 2010 год.
15	19	Замена водопровода L=2,2км Ø 500мм от ул. Очистой до 3-й Линии	Обеспечение безаварийной работы водопровода	МУП «Управление «Водоканал»	2007- 2009	Долевое участие инвесторов Городской бюджет	29 000,0 в т.ч.: 11 500,0 17 500,0	14 500,0 в т.ч.: 5 750,0 8 750,0	--	В 2008 году средства не выделены. Данное мероприятие будет включено в проект финансирования на 2010 год.
16	20	Строительство кольцевого водопровода по ул. Крюйса от существующего трубопровода Ø 150 мм до спуска к Яхтклубу к трубопроводу Ø 125 мм, протяженностью 2,7 км	Повышение надёжности работы водопровода	МУП «Управление «Водоканал»	2007- 2009	Долевое участие инвесторов	3 000,0	1 000,0	--	Выполнено в 2006-2007 годах на сумму 2360,719 тыс.руб. за счёт средств МУП «Управление «Водоканал».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	21	Строительство КНС с напорными коллекторами со сбросом стоков с застройки в районе ул. Крюйса и Пушкинской набережной в приемную камеру КНС «Восточная». Ориентировочная протяженность коллекторов 1,0 км	Обеспечение нормальной экологической обстановки зоны отдыха г. Таганрога	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2009	Долевое участие инвесторов	2 300,0	800,0	--	В 2008 году строительство КНС продолжается за счёт средств МУП «Управление «Водоканал».
18	23	Разработка ПСД на санацию напорных коллекторов L=8,6 км Ø 900 мм от КНС «Восточная»	Санация трубопроводов в связи с полным износом коллекторов	МУП «Управление «Водоканал»	2007	Городской бюджет	4 000,0	--	4 418,2*	В 2008 году начата разработка ПСД «ВодТехноПроект», выполнено - на 4 418,2 тыс.руб.
19	24	Санация напорных коллекторов L=8,6 км Ø 900 мм от КНС «Восточная»	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2008-2010	Областной бюджет Городской бюджет	110 000,0 в т.ч.: 68 000,0 42 000,0	35000,0 в т.ч.: 35000,0 --	--	В 2008 году средства не выделены. Данное мероприятие будет включено в проект финансирования на 2010 год.
20	25	Строительство водопровода L=6,2 км Ø 500 мм от очистных сооружений Донвода до насосной станции II-го подъема, расположенной на территории очистных сооружений Миусского водопровода	Для улучшения водоснабжения центральных районов г. Таганрога	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2010	МУП «Управление «Водоканал»	37 642,0	9 000,0	--	В 2008 году работы не проводились ввиду отсутствия средств. Данное мероприятие будет включено в проект финансирования на 2010 год.
21	28	Разработка проектной документации на строительство цеха мех. обезвоживания для ОСК г. Таганрога	Сокращение объёма осадка стоков	МУП «Управление «Водоканал»	2006	Городской бюджет, МУП «Управление «Водоканал»	1 800,0 в т.ч.: 500,0 1 300,0	--	1300,0 в т.ч.: 1300,0 --	ПСД выполнена и оплачена полностью. Выделено из средств городского бюджета 1 300 тыс.руб.
22	36	Замена водопровода L=0,58км Ø 500 мм и напорного трубопровода L=0,525 км Ø 200 мм по ул. С. Лазо от ул.Москатова до ул.Черняховского	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2008-2010	МУП «Управление «Водоканал»	4 823,049	1 600	--	В 2006 году выделены средства из городского бюджета на приобретение материалов-1 513,146 тыс.руб. Работы выполнены полностью силами МУП «Управление «Водоканал».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	37	Строительство водопровода по ул.Социалистическая Ø500 мм L=1,278км	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2006-2010	МУП «Управление «Водоканал»	12 203,311	2 500,0	--	В 2008 году работы не проводились ввиду отсутствия средств. Данное мероприятие будет включено в проект финансирования на 2010 год.
24	39	Строительство канализации от жилого дома №1/4 по ул. С.Лазо через рошу «Дубки» L=430 пм	- // -	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2008	МУП «Управление «Водоканал»	1 402,207	702,207	--	В 2007 году работы выполнены полностью на сумму 855,017 тыс.руб. За счёт средств муниципального образования «Город Таганрог» произведено возмещение затрат в сумме 700,0 тыс.руб. и выполнена прокладка за счёт средств МУП «Управление «Водоканал» на сумму 155,017 тыс.руб.
25	40	Замена водопроводных сетей по 8км в год	Сокращение количества аварий на сетях	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2010	МУП «Управление «Водоканал»	74 000,0	18 000,0	16 984,04**	В 2008 году произведена замена (~14,02 км) за счёт средств МУП «Управление «Водоканал».
26	41	Замена внутриподвальных сетей водопровода и канализации в жилых домах	Улучшение экологической обстановки в жилых домах	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2010	Областной бюджет	36 000,0	9 000,0	-- 3894,6** (городской бюджет)	В 2008 году произведена замена внутриподвальных сетей в 17-ти жилых домах на 3894,6 тыс.руб.
27	42	Выполнение соглашения о субзайме МБРР по обслуживанию долга, осуществлению функций заказчика, мониторингу и внедрению проекта «Городское водоснабжение и канализация»	Техническое перевооружение предприятия с использованием средств субзайма МБРР	МУП «Управление «Водоканал»	2006-2010	МУП «Управление «Водоканал»	113 839,82	10 145,0	12 510,0	Расходы по обслуживанию долга, осуществлению функций заказчика, мониторингу и внедрению проекта «Городское водоснабжение и канализация» в 2008 году составили 12 510,0 тыс.руб. (по курсу доллара на 31.12.2008).
28	43	Погашение субзайма МБРР	Улучшение финансового положения	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2010	Городской бюджет (при наличии сверхдоходов)	22 000,0	5 500,0	--	Средства не выделены. Выделение планируется при наличии сверхдоходов из средств городского бюджета.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	44	Замена канализационных сетей по 1,5км в год	Улучшение экологической обстановки города	МУП «Управление «Водоканал»	2007-2010	МУП «Управление «Водоканал»	17 000,0	4 000,0	9 549,176*	В 2008 году произведена замена канализационных сетей (~1,7км) за счёт средств МУП «Управление «Водоканал».
						ИТОГО:	2 022194,055	431 416,885	437 198,433	
						в том числе:				
						Федеральный бюджет	1 159 745,13	249 100,0	155 000,0	
						Областной бюджет	274 000,0	89 000,0	220 232,6	
						Городской бюджет	143 708,84	35 478,84	20 754,7	
						МБРР (Международный Банк Реконструкции и Развития)	77 220,0	--	--	
						Долевое участие	63 802,13	7 550,0	--	
						За счёт льготного тарифа на электро-снабжение	10 620,182	--	--	
						Средства МУП "Управление "Водоканал"	293 097,773	50 288,045	41 211,133	

Примечания:

* - увеличение планируемой стоимости работ произошло по фактическому выполнению мероприятия согласно сметной документации и за счёт удорожания цен на материалы;

** - уменьшение планируемой стоимости работ произошло по фактическому выполнению мероприятия согласно сметной документации.

В 2008 году за счёт средств муниципального образования «Город Таганрог» выплачена субсидия МУП «Управление «Водоканал» - единственному поставщику-исполнителю услуг населению города Таганрога в сумме 67 523,1 тыс.руб., в том числе 1 300,0 тыс.руб. – учтено в п.28 Программы.

**Управляющий делами Городской Думы
города Таганрога**

Т. Ерохина